



Tabella indicatori di qualità e tabella livello di saturazione impianto

| Periodo di verifica/mese di riferimento | 10/2020 | Luogo di rilevazione | CDM Venezia Mestre |
|---|------------|----------------------|--------------------|
| Redatto il | 06/11/2020 | | |

1. Tabella indicatori di qualità

Le percentuali di efficienza degli impianti sono state calcolate come di seguito riportato:

- Percentuale di efficienza degli impianti con impatti sulle attività manutentive = (numero di giorni fermo impianto / numero di giorni del mese di riferimento/rilevazione) * 100
- Percentuale di efficienza con potenziali impatti sull'ingresso e/o l'uscita del treno (possibili ritardi sui servizi commerciali) = (numero di giorni fermo impianto / numero di giorni del mese di riferimento/rilevazione) * 100

| 31 | Tabella KPI | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------|--|--|--|---|--|
| | Impianto o struttura | Codice di riferimento | Anomalie riscontrate | Target minimio di efficienza impianti | Percentuale efficienza impianti da anomalie impattanti la manutenzione (0.02) | Percentuale efficienz impianti da anomali impattanti l'entrata l'uscita dei treni in ritardo (0.03) | |
| 1 | Struttura | 0.1 | Varie | 97% | 100% | 100% | |
| | | 0.2 | Illuminazione | 97% | 100% | 100% | |
| | | 0.3 | Antincendio | 97% | 100% | 100% | |
| | | 0.4 | Riscaldamento | 97% | 100% | 100% | |
| 2 | Struttura aerea | 0.1 | Linea Aerea 3 kV | 97% | 100% | 100% | |
| | | 0.2 | Linea aerea 25 kV | 97% | 100% | 100% | |
| | | 0.3 | Passerelle di ispezione tetto (linea vita) | 97% | 100% | 100% | |
| 3 | Impianto di sollevamento | 0.1 | Cala assi, carro ponte, taglio di binari | 97% | 0% (Cala Assi KO) | 100% | |
| 4 | Impianto reflui | 0.1 | Scarico reflui | 97% | 84% | 100% | |
| | | 0.2 | Rifornimento idrico | 97% | 94% | 100% | |
| 5 | Impianto lavaggio | 0.1 | Lavaggio, anomalia sistemi hardware | 80% | 90% | 100% | |
| | Impianto sanificazione | 0.1 | Fossa ispezione sottocassa e sanificazione | 97% | 100% | 100% | |





Tabella indicatori di qualità e tabella livello di saturazione impianto

2. Tabella livello di saturazione impianti

| | Saturazione impianti/giorno | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | Ore di disponibilità impianto | Livello di saturazione impianto | | |
| Binari interni | 7 | 70% | | |
| Binari esterni | 8 | 67% | | |
| Scarico reflui | 8 | 67% | | |
| Platea lavaggio | 8 | 67% | | |

- Ore di disponibilità impianti = numero di ore/giorno in cui gli impianti, i binari o parti di essi non sono occupati.
- Livello di capacità disponibile = (ore di disponibilità impianti/24)*100.
- Livello di saturazione impianto = 100 livello di capacità disponibile

(*) I dati relativi agli indicatori di qualità e al livello di capacità disponibile nella tabelle n.1 e n.2, verranno aggiornati con cadenza mensile. Si sottolinea che le capacità indicate nella tab.2 non tengono conto di eventuali attività di manutenzione correttive e/o straordinarie degli impianti del CdM e di sopravvenute esigenze manutentive delle flotte ivi presenti e quindi sono puramente indicative.